Verkstadsplanering

Beräknas från fliken Ordrar – ändra där.

Projektnamn	Projektnummer	Ordernummer	Beskrivning	Ytbehandling	Förbehandlingsgrad	Klardatum	v. 45 M 2-11	T 3-11	O 4-11	T 5-11	F 6-11	L 7-11	S 8-11	v. 46 M 9-11	T 10-11	O 11-11	T 12-11	F 13-11	L 14-11	S 15-11	v. 47 M 16-11	T 17-11	O 18-11	T 19-11	F 20-11	L 21-11	S 22-11	v. 48 M 23-11	T 24-11	O 25-11	T 26-11	F 27-11	L 28-11	S 29-11	v. 49 M 30-11	T 1-12	O 2-12	T 3-12	F 4-12	L 5-12	S 6-12
Personalbehov							19	20	21	18	18	0	0	20	19	19	17	16	0	0	18	18	18	18	18	0	0	17	17	17	17	17	0	0	14	14	14	14	14	0	0
Kapacitet							17	17	17	17	17			17	17	17	17	17			17	17	17	17	17			17	17	17	17	17			17	17	17	17	17		
Ovidius	79564	67	6:st teleskoppelare					1	1																															
NCC Hagastaden 501	79581	57	RF Stubbar och upplag											1	1																									
PEAB Sture	79585	280	Sekundär plan 10				1																																	
	79585	281	Sekundär marmorhallen						1	1	1																													
	79585	Ä360	Kortläsare											1	1	1																								
Solna Link utrymningstrappor	79622		UTR1 Vilplan11 X				1	1																															
	79622		UTR2 Trappa plan 6				2	2	2	2	2																													
	79622		UTR2 Trappa plan 9				2	2	2	2	2																													
	79622		UTR1 Vilplan 6 X				1	1	1	1	1																													
	79622		UTR2 Trappa plan 10				2	2	2	2	2			2																										
	79622		UTR2 Trappa plan 11				2	2	2	2	2			2																										
	79622		UTR1 Vilplan 13											1	1																									
	79622		UTR1 Vilplan 5											1	1	1	1	1																						
	79622		UTR1 Vilplan 10											1	1	1	1	1																						
	79622		UTR1 Vilplan 12											1	1	1	1	1																						
	79622		UTR1 Trappor 3													2	2	2			3	3	3	3	3															
	79622		UTR1 Trappor 4													2	2	2			3	3	3	3	3															
	79622		UTR1 Trappor 5																									3	3	3	3	3								
	79622		UTR1 Trappor 6																									3	3	3	3	3								
	79622		UTR1 Trappor 7																																3	3	3	3	3		
	79622		UTR1 Trappor 8																																3	3	3	3	3		
	79622		UTR1 Trappor 9																																					
	79622		UTR1 Trappor 10																																					
	79622		UTR1 Trappor 11																																					
	79622		UTR1 Trappor 12																																					
	79622		UTR1 Trappor 13																																					
Solna Link komplementsmide	79633																																					
MVB Projekt Station Södra Hag	79652		Fortsättning																															-	-	-	-		
	79652		AK30-2001																																					
MOAB Väsby centrum	79653		Etapp 2																																			
Sh Bygg Ventilationstorn	79655		(beskrivning saknas)				1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			2	2	2	2	2			2	2	2	2	2								
Orminge	79657	010-1	Tröskelplåt											1	1																							
	79657	011-01	Galler i ramar											1	1	1																						
	79657	013-01	Klippa RF plåt														1																					
	79657	008-01	Vinkelstål med hål											1	1	1	1	1																				
	79657	001	Entré smide																																			
Stallmästargården Nybbyget	79659		Balkar Etapp 1				3	3	3	3	3			3	3	3	3	3			6	6	6	6	6														
	79659		Pelare Etapp 2																									2	2	2	2	2								
	79659		Balkar Etapp 2																									3	3	3	3	3			3	3	3	3	3	
	79659		Pelare Etapp 3																																					
	79659		Balkar Etapp 3																																					
Cytiva	79660	002-02	Fästen av plåtar					1																															
Ovidius Fönsterramar	79663		Fönsterramar																															2	2	2	2	2		
Älvsjödepån gallerdurksplan	79665	005-01	Norr räcken				1	1	1	1	1																												
	79665	006-01	Söder räcken				1	1	1	1	1																												
	79665	005-02	Trappor												1	1																						
	79665	006-02	Trappor												1	1																						
Scania SGV	79671	002-01	Traversmide				2	2	2																														
Octapharma	79672	002-01	Förstärkning vid pelare																				1	1	1														
Mimer	79673	002-02	Aväxling böp 9						1	1	1																												
	79673	002-03	Böp 9											1	2	1	1	1																				
	79673	002-05	Böp 9																		1	1																
	79673	002-04	Böp 9																		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1							
	79673	003-01	Hissstomme																									2	2	2	2	2							
	79673	007-01	L-stål socklar och fästen																									1	1	1	1	1							
	79673	004-01	Balkarfläktrum																																2	2	2	2	2		
	79673	006-01	Balkar matsal																																1	1	1	1	1		
	79673	005-01	Avväxlingar böp 10-12																																					
Astra skärmtak	79674	001-01	Skärmtak											2	2	2	2	2																					
B614 Oljibe	79675	001-01	Balkar 84st																		2	2	2	2	2														

Verkstadsplanering

Beräknas från fliken Ordrar – ändra där.

Projektnamn	Projektnummer	Ordernummer	Beskrivning	Ytbehandling	Förbehandlingsgrad	Klardatum	v. 45							v. 46							v. 47							v. 48							v. 49						
							2-11	3-11	4-11	5-11	6-11	7-11	8-11	9-11	10-11	11-11	12-11	13-11	14-11	15-11	16-11	17-11	18-11	19-11	20-11	21-11	22-11	23-11	24-11	25-11	26-11	27-11	28-11	29-11	30-11	1-12	2-12	3-12	4-12	5-12	6-12
							M	T	O	T	F	L	S	M	T	O	T	F	L	S	M	T	O	T	F	L	S	M	T	O	T	F	L	S	M	T	O	T	F	L	S
Personalbehov							19	20	21	18	18	0	0	20	19	19	17	16	0	0	18	18	18	18	18	0	0	17	17	17	17	17	0	0	14	14	14	14	14	0	0
Kapacitet							17	17	17	17	17			17	17	17	17	17			17	17	17	17	17			17	17	17	17	17			17	17	17	17	17		
Smide utan proj nummer	200	098-01	Vent ställning						1	1	1																														
HGA Sturekvarteren	79676	001-01	Smide dörrhål														1	1																							